

Účtování

na stavbu hosp. budovy pro
p. A. Štětího ve Dvorku.

I Práce zednické a nádenické.

1.) Vykopávka základů:

60 cm š. a hloubka 40 cm = 26.41 m³

45 cm š. - " - 40 cm = 3.24 m³

Vykopávka hnoj. = 24.50 m³

Vykopávka zumpy = 8.00 m³

Celkem 62.48 m³

Pro 1 m³ vykopu s odvozem, včetně
odhled, náčiní a poj. dělníka je 4.5 Kč = 281.16 Kč

2.) Zdivo základové: 60 cm = 26.41 m³

45 cm = 3.24 m³

Celkem 29.98 m³

Od 1 m³ zdiva s kamenným omotáním na
mástru, plíněním, včetně spivování hlíny
podleš, popáse, doroz, náčiní a poj.
dělníka je 23.00 Kč = 689.54 "

3.) Zdivo sklořičkové, oboustranně licované
50 cm š. a 50 cm výšky = 15.90 m³

Pro 1 m³ zdiva se vším jako před. je 25 Kč = 397.50 "

4.) Zdivo cihelné: 45 cm = 85.86 m³

30 cm = 9.36 m³

Štít 30 cm = 15.25 m³

Prostín 45 cm x 45 cm = 0.61 m³

Celkem 111.08 m³

Pro 1 m³ práce se vším jako v poloze
předschází je 25 Kč = 2.777 - "

5.) Práce římsy, o celk. délce 36.2 m
Od 1 m b. práce je 3.00 Kč = 108.60 "

6.) Klenba dutými cihlami ve všech
místnostech o celkové ploše 119.6 m²
za 1 m² práce je 5.00 Kč = 598.00 "

7.) Práce kromy cement. sítědicemi
celkem 15 m². Pro 1 m² práce je 4.00 Kč = 95.00

Snáška = 4.946.80 Kč

- 8.) Omítky vnitřní:
 Nymfenev klenby ve všech místnostech
 celkem 119.6 m². Od 1 m² práce je 5.2 Kč - 621.92 "
- 9.) Omítky vnitřní boční:
 komora : 44.88 m²
 staj : 38.88 "
 chlév pro vepř. : 65.88 "
 chlév : 82.08 "

 Celkem 231.72 m²
 Od 1 m² práce je 3.00 Kč - 693.36 "
- 10.) Omítky venkovní pasádní:
 ze přečeli = 18.30 m²
 za 1 m² práce je 4.00 Kč - 128.10 "
- 11.) Omítky venkovní obřejné: 168.30 m²
 štít 4.01 m²

 Celkem 169.31 m²
 Za 1 m² práce je 3.80 Kč = 643.38 .
- 12.) Spárování soklu celkem 2.92 m²
 Od 1 m² práce je 3.80 Kč = 110.96 "
- 13.) Spárování kominu a úprava hlavy 15.00 "
- 14.) Osazení travers v počtu 13 kusů je 10.00 Kč - 130.00 "
- 15.) Osazení futek poken v poč. 14 k. je 10.00 Kč - 140.00 "
- 16.) Dlažba cihelná ve chlévě celkem 38 m²
 za 1 m² pláznováním spádku, příp. nar-
 vezím, mletím a popořím, na psocho
 a kvalitě cementem, nebo narozemí 8 cm
 silné vrstvy betonu je 10.00 Kč = 380.00 "
- 17.) Polození odpad. rohu asi 80.00 "
- 18.) Kvalitní podl. ker. = 2.25 m³,
 Od práce 1 m² je 25.00 Kč = 56.25 "
- 19.) Za betonování spádku ve chlévě
 pro vepř. v celkové ploše 36.4 m² je 10 Kč = 364.00 "
- 20.) Postavení přeček ve vepř. asi 100.
- 21.) Úprava vepřince asi 300.
- 22.) Kvalitní podl. pod sedadlem a vy cement.
 odpadového kanálu 60. —
- Celkem 8.499.44 Kč.

II Práce tesářská

- 1.) Khotovení krovy na vodoprovodnou plochu, 146,40 m² Od 1 m² práce khotovení, vstřížení a sátením je 7,00 Kč = 1024,80 Kč

III Práce stlařská

- | | | | |
|--|----|----------|-------------------|
| 1 dveře 180/120 | je | 85,00 Kč | |
| 8 dveří 180/85 | je | 45,00 " | 600,00 " |
| 2 okna 160/85 | je | 255,00 " | |
| pro střížení do omítky, pro střížení ven 225,00 Kč | | | 510,00 " |
| 6 klen sálcových 80/100 | je | 40,00 Kč | 240,00 " |
| Celkem | | | 1435,00 Kč |

IV Stavivo sedničné

- | | | | | |
|---------------|---|----------|---|---------------------|
| 1.) | 54 m ³ hrubého lomového | je 10 Kč | - | 540,- Kč |
| 2.) | 25.000 k. cihel | je 280 " | = | 7.000,- " |
| 3.) | 18 m ³ písku | je 40 " | = | 720,- " |
| 4.) | 22 m ³ vápna | je 14 " | = | 308,- " |
| 5.) | 15 m ³ cementu | je 25 " | = | 375,- " |
| 6.) | 63 m izolace Lepsoxy | je 45 cm | | |
| | 11 " " " | je 30 " | | |
| 4.) | sádko na kámení, od práce | | | 50,- " |
| 8.) | 15 m ³ sádky, od práce | je 10 Kč | | 150,- " |
| 9.) | 8 m ³ stěrky z pískem | je 20 " | | 160,- " |
| 10.) | 13 kusů plynů je 14 je 5,45 m, v celkově délce 44,45 m. 1m je 26 Kč | | = | 1943,50 |
| 11.) | 120 m ² stropnic římsy, 1m ² je 14 Kč | | = | 1680,- |
| Celkem | | | | 12.956,50 Kč |

V Křivina

- | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|-----------------|
| 1.) | 3.600 k. terach písl. na plochu 240 m ² | je 640 Kč | - | 2.304,- Kč |
| 2.) | 24 m ³ hřebenečů je 4,00 Kč | | = | 96,- |
| | 180 k. kámen 4 m. je | | | |
| Celkem | | | | 2.400 Kč |

Celkový náklad:

I. Cizice sednické a nádenické	8. 499.44 Kč
II. Cizice tesářišské	1. 024.80 "
III. Cizice stolařišské	1.435 - "
IV. Stegovic sednické	12. 956.50 "
V. Křtiny	2.400 - "

Celkem 26. 616.04 Kč

ARCHIV JAR. KUTNÝ